

TERMO ADITIVO

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 05/2023, QUE FAZEM ENTRE SI A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE E A EMPRESA CONSTRUTORA BIAPO LTDA

A **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN**, pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com sede no Campus Universitário, Natal/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob o n.º 24.365.710/0001-83, neste ato representada pelo Magnífico Reitor, Professor **JOSÉ DANIEL DINIZ MELO**, nomeado pelo Decreto de 24 de Maio de 2023, publicada no DOU dia 25 de Maio de 2023, portador da matrícula funcional nº 1202134, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a Empresa CONSTRUTORA BIAPO LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 25.078.452/0001-17, com sede na Av. Buritys, nº 790, Quadra09, Lote16, Village Santa Rita, Goiânia/GO, CEP: 74.395-015, neste ato representada pelo **Sr. ADRIANO JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO**, a seguir denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no **Processo nº 23077.086031/2022-75** e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo de Prazo ao Contrato nº 05/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é

1.1.1. . PRORROGAR o prazo de execução do objeto contratual, com fundamento no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, por mais 120 (**cento e vinte**) dias, com início em **22/11/2023**, encerrando-se em **21/03/2024** e seguindo o cronograma anexo;

1.1.2. O prazo de vigência do contrato será PRORROGADO por mais 90 (**noventa**) dias, com conclusão em **18/06/2024**

2. CLÁUSULA SEGUNDA - PREÇO

2.1. Permanece inalterada a presente cláusula, ficando mantida as condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

Esfera - 1

PTRES - 169800

Natureza da Despesa - 449000

Fonte de Recursos – 1000000000

4. CLÁUSULA QUARTA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

4.1. A CONTRATADA deverá reforçar a garantia apresentada, no valor de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura, prorrogáveis por igual período, a critério do órgão contratante.

5. CLÁUSULA QUINTA – DOCUMENTAÇÃO ANEXA

5.1. Integram este Termo Aditivo, para todos os fins e efeitos, os seguintes documentos técnicos: cronograma físico-financeiro

6. CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO

6.1. Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

7. CLÁUSULA SÉTIMA- PUBLICAÇÃO

7.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666, de 1993.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo vai eletronicamente assinado pelos contraentes, depois de lido e achado em ordem.

Natal/RN, Janeiro de 2024.

Representante legal da **CONTRATANTE**

Representante legal da **CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1-

2-



PARALISAÇÃO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS | 120 DIAS | 150 DIAS | 180 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 270 DIAS | 300 DIAS | 330 DIAS |
|--------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 135.263,96 | 68,06% | 21,41% | 5,39% | 2,91% | | | | | | | |
| 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 50.192,20 | | | | | | | | | | | |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 505.818,40 | 1,71% | 1,81% | 1,62% | 1,64% | 1,98% | | | | 36,93% | | |
| 4 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RETIRADAS | 109.442,95 | 9,67% | 26,25% | 18,31% | 3,49% | 5,56% | | | | | 18,36% | 18,36% |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 14.499,81 | | | | | | | | | | 20,091,22 | 20,091,22 |
| 6 | FUNDAÇÕES | 56.059,31 | | | 17,24% | | | | | | | 2,899,96 | 8,699,89 |
| 7 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 555.744,44 | | | 6,79% | 11,63% | 14,59% | | | | | 30,00% | 27,76% |
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA | 287.247,18 | | | 7,446,68 | 10,095,26 | | | | | | 16,817,79 | 15,560,89 |
| 9 | ALVENARIA | 103.987,97 | | | | | 9,79% | | | | | 10,00% | 18,21% |
| 10 | COBERTURA | 258.285,24 | | | | | 10,179,35 | | | | | 55,574,44 | 101,199,89 |
| 11 | REVESTIMENTO | 277.789,93 | | 6,46% | 2,15% | | | | | | | | 15,00% |
| 12 | PAVIMENTAÇÃO | 598.220,92 | | 17,955,20 | 5,985,07 | | | | | | | | 43,087,08 |
| 13 | FORRO | 156.279,28 | | | | | | | | | | | 15,817,64 |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 455.690,02 | | | | | | | | | | | |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 236.195,33 | | | | | | | | | | | |
| 16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 47.459,06 | | | | | | | | | | | |
| 17 | SPDA | 88.350,75 | | | | | | | | | | | |
| 18 | DADOS/VOZ/CFTV/AUDIO/VÍDEO/CINEMATOGRAFIA/CENOTECNIA/ILUMINAÇÃO CÊNICA | 718.322,99 | | | | | | | | | | | |
| 19 | CLIMATIZAÇÃO | 637.809,50 | | | | | | | | | | | |
| 20 | ESQUADRIAS | 486.139,38 | | 1,27% | 1,27% | 1,29% | | | | | | | |
| 21 | PAISAGISMO | 67.583,73 | | 6,149,96 | 6,149,96 | 6,257,04 | | | | | | | |
| 22 | PINTURA | 183.466,39 | | | | 4,24% | 8,96% | | | | | | |
| 23 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 56.958,94 | | | | | | | | | | | |
| 24 | DIVERSOS | 364.705,07 | | 7,30% | 0,81% | 0,54% | 0,38% | | | | | 5,00% | 5,00% |
| 25 | PASSEIO PÚBLICO | 47.487,38 | | 26,617,70 | 2,945,72 | 1,973,76 | 1,379,67 | | | | | 18,235,25 | 18,235,25 |
| VALOR TOTAL (R\$) | | 6.499.000,13 | 111.291,19 | 117.576,08 | 105.468,67 | 106.784,39 | 128.711,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186.809,46 | 113.618,67 | 254.309,57 |
| PERCENTUAL VALOR TOTAL (%) | | | 1,71% | 1,81% | 1,62% | 1,64% | 1,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,87% | 1,75% | 3,91% |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | 111.291,19 | 228.867,27 | 334.335,94 | 441.120,33 | 569.831,59 | 569.831,59 | 569.831,59 | 569.831,59 | 756.641,06 | 870.259,73 | 1.124.569,30 |
| PORCENTUAL TOTAL ACUMULADO (%) | | | 1,71% | 3,52% | 5,14% | 6,79% | 8,77% | 8,77% | 8,77% | 8,77% | 11,64% | 13,39% | 17,30% |

Guido Garcia



ADITIVO NECESSÁRIO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL | 360 DIAS | 390 DIAS | 420 DIAS | 210 DIAS | 240 DIAS | 450 DIAS | 480 DIAS | 510 DIAS |
|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 135.263,96 | | | | | | | | 2,23% |
| 2 | SERVIÇOS TÉCNICOS | 50.192,20 | | | | | | | 30,00% | 70,00% |
| 3 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 505.818,40 | | 10,86% | 10,86% | | | 10,86% | 10,86% | 10,86% |
| 4 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES/RETIRADAS | 109.442,95 | | | | | | | | |
| 5 | MOVIMENTO DE TERRA | 14.499,81 | 20,00% | | | | | | | |
| 6 | FUNDAÇÕES | 56.059,31 | 25,00% | | | | | | | |
| 7 | ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL | 555.744,44 | 13,37% | 15,00% | 10,41% | | | | | |
| 8 | ESTRUTURA METÁLICA | 287.247,18 | 30,00% | 32,66% | 15,00% | | | | | |
| 9 | ALVENARIA | 103.987,97 | 25,00% | 30,00% | 20,00% | | | | | |
| 10 | COBERTURA | 258.285,24 | | | | 35,00% | 35,00% | | | |
| 11 | REVESTIMENTO | 277.789,93 | 20,00% | 25,00% | 20,00% | 10,00% | 5,00% | | | |
| 12 | PAVIMENTAÇÃO | 598.220,92 | | 20,00% | 25,00% | 30,00% | 15,00% | 10,00% | | |
| 13 | FORRO | 156.279,28 | | | 20,00% | 35,00% | 35,00% | 10,00% | | |
| 14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 455.690,02 | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 236.195,33 | 10,00% | 10,00% | 20,00% | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 10,00% | |
| 16 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | 47.459,06 | | 5,00% | 10,00% | 35,00% | 40,00% | 10,00% | | |
| 17 | SPDA | 88.350,75 | | | | 20,00% | 50,00% | 25,00% | 5,00% | |
| 18 | DADOS/VOZ/CFTV/AUDIO/VÍDEO/CINEMATOGRAFIA/CENOTECNIA/ILUMINAÇÃO CÊNICA | 718.322,99 | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 15,00% | 30,00% |
| 19 | CLIMATIZAÇÃO | 637.809,50 | | | 10,00% | 10,00% | 15,00% | 20,00% | 20,00% | 25,00% |
| 20 | ESQUADRIAS | 486.139,38 | | 10,00% | 26,18% | 30,00% | 20,00% | 10,00% | | |
| 21 | PAISAGISMO | 67.583,73 | | | | | | 50,00% | 30,00% | 20,00% |
| 22 | PINTURA | 183.466,39 | | | | | 15,00% | 20,00% | 26,80% | 25,00% |
| 23 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 56.958,94 | | | 60,00% | 40,00% | | | | |
| 24 | DIVERSOS | 364.705,07 | 5,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 15,97% |
| 25 | PASSEIO PÚBLICO | 47.487,38 | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | |
| VALOR TOTAL (R\$) | | 6.499.000,13 | 346.394,02 | 726.437,06 | 976.708,25 | 875.207,36 | 731.097,06 | 638.591,10 | 494.318,00 | 585.677,99 |
| PERCENTUAL VALOR TOTAL (%) | | | 5,33% | 11,18% | 15,03% | 13,47% | 11,25% | 9,83% | 7,61% | 9,01% |
| TOTAL ACUMULADO (R\$) | | | 1.470.963,32 | 2.197.400,38 | 3.174.108,63 | 4.049.315,99 | 4.780.413,05 | 5.419.004,14 | 5.913.322,14 | 6.499.000,13 |
| PORCENTUAL TOTAL ACUMULADO (%) | | | 22,63% | 33,81% | 48,84% | 62,31% | 73,56% | 83,38% | 90,99% | 100,00% |

Guido Garcia

Guido Cavalcanti Garcia
Engenheiro Civil - CREA 1015862365/D-GO



TERMO ADITIVO Nº 149/2024 - DFAC/CONTRATOS (11.02.16.01)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 02/02/2024 17:41)

*JOSE DANIEL DINIZ MELO
REITOR*

(Assinado digitalmente em 02/02/2024 15:00)

*ADRIANO JOSÉ LEANDRO DE CARVALHO
ASSINANTE EXTERNO
CPF: ###.###.121-##*

Visualize o documento original em <https://sipac.ufrn.br/documentos/> informando seu número: **149**, ano: **2024**, tipo: **TERMO ADITIVO**, data de emissão: **31/01/2024** e o código de verificação: **e6ce6f1ecb**